

Proyectos autorizados por el Fideicomiso Fondo Regional 2018

Trimestre y año de Publicación de la Información: **CUARTO TRIMESTRE de 2019.**

Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Avance Físico	Avance Financiero
Reconstrucción de la carretera San José del Tanque - Ibarra, primera etapa.	San Felipe	13,000,000.00	12,562,543.74	12,562,543.74	39,000 M2 (Reconstrucción Pavimento de Carpeta Asfáltica) 19,500.00 ML (Señalamiento Horizontal) 17.00 PZA (Señalamiento Vertical)	Edificadora Alba, S.A. de C.V.	SOP/RF/LP/PU/DCB/OB/OP/2018-0318	14/08/2018	29/08/2018	12/12/2018	100.00	100.00
Reconstrucción del Libramiento Romita	Romita	17,000,000.00	16,948,102.84	16,948,102.84	34,720.00 M2 (Reconstrucción de Pavimento con Carpeta Asfáltica) 13,200.00 ML (Aplicación de Señalamiento Horizontal) 56.00 PZA (Instalación de Señalamiento Vertical)	Consortio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.	SOP/RF/LP/PU/DCB/OB/OP/2018-0381	11/09/2018	28/09/2018	26/12/2018	100.00	100.00